

ინფორმაცია

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის 6 თვის გეგმა	2024 წლის 6 თვის ფაქტი
I. შემოსავლები	27,126.8	28,912.6
გადასახადები	17,110.0	17,274.1
გრანტები	6,020.8	6,020.8
სხვა შემოსავლები	3,996.0	5,617.6
II. ხარჯები	22,602.0	17,282.3
შრომის ანაზღაურება	2,833.0	2,445.8
საქონელი და მომსახურება	5,928.6	3,917.7
პროცენტი	13.9	13.9
სუბსიდიები	9,891.1	8,908.4
გრანტები	72.0	72.0
სოციალური უზრუნველყოფა	769.0	540.4
სხვა ხარჯები	3,094.3	1,384.1
III. საოპერაციო სალდო	4,524.8	11,630.3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	20,697.4	6,040.3
ზრდა	21,627.4	12,947.6
კლება	930.0	6,907.3
V. მთლიანი სალდო	-16,172.5	5,590.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-16,235.4	5,527.1
ზრდა	0.0	5,527.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	5,527.1
კლება	16,235.4	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	16,235.4	0.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-62.9	-62.9
კლება	62.9	62.9
VIII. ბალანსი	0.0	0.0

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

დასახელება	ათასი ლარი	
	2024 წლის 6 თვის გეგმა	პერიოდის საკასო შესრულება
შემოსულობები	28,056.8	35,819.9
შემოსავლები	27,126.8	28,912.6
არაფინანსური აქტივების კლება	930.0	6,907.3
გადასახდელები	44,292.2	30,292.8
ხარჯები	22,602.0	17,282.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,627.4	12,947.6
ვალდებულებების კლება	62.9	62.9
ნაშთის ცვლილება	- 16,235.4	5,527.1

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 6 თვეში ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 28 056,8 ათ.ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 35 819,9 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 127,7 % .

შემოსავლები

2024 წლის 6 თვეში ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა - 27 126,8 ათასი ლარი - ფაქტობრივად 28 912,6 ათასი ლარით შესრულდა, ანუ გეგმის 106,6% და მთლიანი შემოსულობების 80,7% შეადგინა.

1. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 17 274,1 ათასი ლარი, შესაბამისი საპროგნოზო მაჩვენებლის - 17110,0 ათასი ლარის - 101%. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (15 891,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1 382,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 11 129,0 ათასი ლარი: საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადიდან - 10 999,5 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან - 4,8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

გადასახადიდან - 44,3 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადიდან - 53,1 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადიდან - 27,3 ათასი ლარი;

წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (11 056,0 ათასი ლარი) ქონების გადასახადიდან მიმდინარე პერიოდში 73,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2023 წლის 6 თვის საკასო შესრულება 10 748,3 ათასი ლარი).

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 6 145,1 ათასი ლარი, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 4 835,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1 309,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული.

2. გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 6 020,8 ათასი ლარი, მათ შორის:

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტებისთვის (მთავრობის განკარგულება N2402 28.12.2023 წ.) – 5 415,5 ათასი ლარი (დაფინანსდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ნიჩბისი, ლისი, არაშენდა, მუხრანი, მისაქციელი, წეროვანი, ძველი ქანდა, საგურამო, ახალუბანი, ნავაზი, წილკან-წეროვნის დამაკავშირებელი გზა);

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტებისთვის (მთავრობის განკარგულება N2401 28.12.2023 წ.) - **55,0 ათასი ლარი.**

მიზნობრივი ტრანსფერი - 535,2 ათასი ლარი, მათ შორის: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 135,2 ათ. ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის (მთავრობის განკარგულება N56 15.01.24წ.) – 400,1 ათასი ლარი;

საერთაშორისო გრანტი (მთავრობის განკარგულება N621 30.04.2024 წ.) - უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალისგან - „გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალი საქართველოში“ - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „შემოქმედებითი კომპასი საქართველო“-ს ფარგლებში გამოყოფილი გრანტი - 15,1 ათასი ლარი.

3. სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში **სხვა შემოსავლებისათვის** განსაზღვრული 3 996,0 ათასი ლარის ფაქტობრივმა შესრულებამ 5 617,6 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმის 141%, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 5 085,0 ათასი ლარი - შედარებით 532,6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, რაც ძირითადად მოდის პროცენტებზე, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებელზე, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულ შემოსავალზე და სანებართვო მოსაკრებელზე, მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1 819,5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (1 692,1 ათასი ლარი) შედარებით 127,4 ათასი ლარით მეტია.

რენტის სახით მობილიზებულია 770,8 ათასი ლარი, (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან

(539,9ათასი ლარი) შედარებით 230,9 ათასი ლარით მეტი) მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მობილიზებულია - 521,8 ათასი ლარი, (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 82,1 ათასი ლარით მეტი), ხოლო მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 249,0 ათასი ლარი (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 148,8 ათასი ლარით მეტი).

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 1 041,2 ათასი ლარი, გეგმის - 856,0 ათასი ლარის - 185%, მათ შორის: სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 671,2 ათასი ლარი (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (396,7 ათასი ლარი) შედარებით 274,5 ათასი ლარით მეტი), სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან - 31,8 ათასი ლარი, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან - 338,2 ათასი ლარი.

მომსახურების გაწვიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 30,7 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 25,3 ათასი ლარი და შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწვიდან - 5,5 ათასი ლარი.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 1 896,9 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმის - 1 125,0 ათასი ლარი - 169% (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (1 872,8 ათასი ლარი) შედარებით - 24,1 ათასი ლარით მეტი), მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 1 546,1 ათასი ლარი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო - 72,2 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი ჯარიმები - 278,6 ათასი ლარი;

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 58,5 ათასი ლარი, მათ შორის: ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 22,6 ათასი ლარი, სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი - 1,2 ათასი ლარი, წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 11,8 ათასი ლარი, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე - 18,7 ათასი ლარი, ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი - 4,2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2024 წლის 6 თვეში ჩარიცხულია 6 907,3 ათასი ლარი, მათ შორის, ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 1 216,8 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 181,8 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 5 508,7 ათასი ლარი (მათ შორის, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან - 3 740,4 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 1 768,3 ათასი ლარი).

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2024 წლის 6 თვეში გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44 292,2 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 30 292,8 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 68,4%, მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 22 602,0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა 17 282,3 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 76,5%.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21 627,4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 12 947,6 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 59,9%.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 62,859 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 62,859 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 100%.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2 833,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 445,8 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 86,3%.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 5 928,6 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 917,7 ათასი ლარი, გეგმის 66,1%.

“პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 13,9 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 13,9 ათასი ლარი, გეგმის 100%.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 9 891,1 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 8 908,4 ათასი ლარი, გეგმის 90,1%.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა - 955,2 ათასი ლარი;
- გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა - 186,0 ათასი ლარი;
- დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა - 39,2 ათასი ლარი;
- დასუფთავების ღონისძიებები - 1 204,6 ათასი ლარი;
- მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა - 110,6 ათასი ლარი;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 4 127,1 ათასი ლარი;
- სპორტული ღონისძიებები - 943,9 ათასი ლარი;
- კულტურის ღონისძიებები 1 078,6 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები - 161,9 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა - 101,4 ათასი ლარი;

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 72,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100%.

ამ მუხლით დაფინანსდა:

- სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს კომუნალური ხარჯები - 22,0 ათასი ლარი;
- ა(ა)იპ „მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგი“ - 50,0 ათასი ლარი;

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 768,9 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 540,4 ათასი ლარი, გეგმის 70,3%.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება - 408,0 ათასი ლარი;
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 17,5 ათასი ლარი;
- ერთჯერადი სოციალური დახმარება - 72,0 ათასი ლარი;
- ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 0,8 ათასი ლარი;
- დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება - 27,2 ათასი ლარი;

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 3 094,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 384,1 ათასი ლარის მოცულობით, გეგმის 44,7%.

„სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 36,1 ათასი ლარი;
- მუნიციპალიტეტის მერია - 45,8 ათასი ლარი;
- სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარების ღონისძიებები - 577,4 ათასი ლარი.
- მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია -93,8 ათასი ლარი;
- ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები - 20,8 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები - 610,2 ათასი ლარი;

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 975,3 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (5 384,9 ლარი) 73,8% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 13,2 %.

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 11 318,3 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (16 705,8 ათასი ლარი) 67,8% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 37,4 %.

გარემოს დაცვის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 637,9 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (1 977,3 ათასი ლარი) 82,8% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 5,4 %.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 4 161,4 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (8 011,3 ათასი ლარი) 51,9% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 13,8 %.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 163,7 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (167,1 ათასი ლარი) 98,0% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 0,5 %.

დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 999,1 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (4 544,5 ათასი ლარი) 66,0% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 9,9 %.

განათლების სფეროში საკასო შესრულებამ კი - 4 737,1 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (5 673,0 ათასი ლარი) 83,5% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 15,7 %.

სოციალური დაცვის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 237,2 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის (1 759,4 ათასი ლარი) 70,3% და მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (30 229,9 ათასი ლარი) 4,1%.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ✓ **ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 15 479,7 ათასი ლარით, გეგმის (24 717,1 ათასი ლარი) 62,6%;
- ✓ **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1 637,9 ათასი ლარით, გეგმის (1 977,3 ათასი ლარი) 82,8%;
- ✓ **განათლება** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 4 737,1 ათასი ლარით, გეგმის (5 673,0 ათასი ლარი) 83,5%;
- ✓ **კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2 999,1 ათასი ლარით, გეგმის (4 550,5 ათასი ლარი) 65,9%;
- ✓ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1 400,9 ათასი ლარით, გეგმის (1 926,5 ათასი ლარი) 72,7%;
- ✓ **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 4 038,2 ათასი ლარით, გეგმის (5 447,8 ათასი ლარი) 74,1%.

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსებულია 7 626,4 ათასი ლარით (გეგმური მაჩვენებლის - 10 861,8 ათასი ლარის- 70,2%) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 01 01 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება - დაფინანსებულია 166,6 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის -166,6 ათასი ლარის - 100 %. საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქალაქ მცხეთაში და სოფლებში: ქსანი, ლისი წილკანი) დაზიანებული საავტომობილო გზების ორმოული შეკეთება.

02 01 02 გზების კაპიტალური შეკეთება - დაფინანსებულია 6 207,2 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი 4 670,7 ათასი ლარი); გეგმური მაჩვენებლის 8 318,9 ათასი ლარის 74,6%.

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია: სოფ. მუხათგვერდში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (რგფ); სოფ. არაშენდაში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ), სოფ. ძვ. ქანდაში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ), სოფ. მუხრანში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ), სოფ. საგურამოში შიდა საუბნო გზების (33-ე და 36-ე ქუჩა) ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ);

მიმდინარეობს და გრძელდება: სოფ. ლისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (რგფ); სოფ. მუხათწყაროში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის და საყრდენი კედლის (ს.კ. 72.16.06.008) მოწყობა; სოფ. ნიჩბისში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ), სოფ. მისაქციელში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (მე-8 და მე-11 მონაკვეთი, რგფ), სოფ. წეროვანში იგპ დასახლებაში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ), სოფ. წილკნისა და წეროვნის დამაკავშირებელი გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა და სოფ. წეროვანში შიდა საუბნო გზების (N5, N6, N7, N8) ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ), სოფ. ქსანში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა, სოფ. საგურამოში და ზაქაროში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა, სოფ. ახალუბანში, სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ), სოფ. ნავაზში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ);

02 01 03 გზების კეთილმოწყობა - დაფინანსებულია 1 252,7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 2 376,3 ათასი ლარის 52,7%.

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია შემდეგი სამუშაოები: ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (არსენას მეგლიდან მტკვარზე არსებულ ხიდამდე) ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია (რგფ); ქ. მცხეთაში, სამხედროს ქუჩაზე საყრდენი კედლების, ტროტუარების და ბორდიურების რეაბილიტაცია; ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე, ქალაქის შემოსასვლელში არსებული ხიდის მიმდებარედ, მტკვარზე გადასახედი მოედნის მოწყობა; სოფ. საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმამდე მისასვლელი გზის გამყოფი ზოლის კეთილმოწყობა.

მიმდინარეობს და გრძელდება: ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (კონსტიტუციის და გორგასლის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, სამხედროს და კონსტიტუციის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის, გამარჯვების ქუჩის მესამე შესახვევის, სამხედროს ქ. N11, N13 და N25 საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია); ვიდეო სამეთვალყურეო აპარატურის შეძენა/მონტაჟი, არსებულის შეკეთება, ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო (ბებრის ციხესთან მისასვლელი) გზის რეაბილიტაცია.

02 02 წყლის სისტემების განვითარება დაფინანსებულია 2 356,9 ათასი ლარით, (გეგმური მაჩვენებლის - 4 104,5 ათასი ლარის - 57,4%) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა - დაფინანსებულია 955,2 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 1 008,2 ათასი ლარის - 94,7%. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა შპს „მცხეთის სოფწყალი“.

საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაცია მოემსახურა 59 სოფელს, სადაც განხორციელდა ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-

შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მიღების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

მოსახლეობას და საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს წყალი მიეწოდებოდათ ჭაბურღილების (28 სოფელი, 101 ერთეული), დრენაჟული წყალმიმღებების (21 სოფელი), კომპანია GWP-ის (10 სოფელი) და „გაერთიანებული ქართული წყლები“ -ს (5 სოფელი) მეშვეობით.

საანგარიშო პერიოდში წყლის გამანაწილებელი ქსელი გაიზარდა 100 მ-ით (სოფ. ერედაში 110 მმ დიამეტრის წყალსადენით) და შეადგინა დაახლოებით 363878 კმ, შემკრები ავზების (რეზერვუარების) რაოდენობაა 111 ერთეული (მათ შორის 20 თვითდინებით შევსებადი), დაბინძურების წყაროების იდენტიფიცირების მიზნით სამსახურის მიერ რეგულარულად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობის შესწავლა, რეზერვუარებში არსებული წყლის გაუსწებოვნება, დეზინფექცირება, რეზერვუარების დაქლორვა-გარეცხვა, ხარისხის მონიტორინგი და ლაბორატორიული კვლევა ტარდებოდა შექმნილი სიტუაციებიდან გამომდინარე.

საანგარიშო პერიოდში ავარიული გამოძახებების რაოდენობამ შეადგინა 91 ერთეული, რომელთაგან ფაქტობრივად ყველა აღმოიფხვრა, წყალმომარაგების ქსელზე მიერთების მოთხოვნით განცხადებით მიმართა 107 მოქალაქემ, დაკმაყოფილდა 52 განცხადება.

02 02 02 სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - დაფინანსებულია 1 328,9 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი 364.4 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის 3 002,8 ათასი ლარის 44,3%.

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია შემდეგი სამუშაოები: სოფ. ნიჩბისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენების მოწყობა (რფგ), სოფ. შანკევანში სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენების მოწყობა (მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი, განკ. N301 09.06.23წ.), სოფ. შანკევანში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები, სოფ. ხეკორძში სასმელი წყლის მილსადენის მოწყობა; შეძენილ იქნა წყლის ტუმბოები;

მიმდინარეობს და გრძელდება: სოფ.ერედაში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები, სოფ. წილკანში წყალმომარაგების ჭაბურღილების, რეზერვუარების და მილსადენების მოწყობის სამუშაოები (რფგ), ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.

02 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია - დაფინანსებულია 72,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 93,5 ათასი ლარის - 77,9%. საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია სოფ. წინამძღვრიანთკარში ამორტიზებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, სოფ. ქსანში საკანალიზაციო სისტემის რემონტი. გრძელდება საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი და ქალაქ მცხეთაში (არმაზის დასახლება);

02 03 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია დაფინანსებულია 776,6 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 920,0 ათასი ლარის - 84,4%, შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 03 01 01 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება დაფინანსებულია 570,7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 695,0 ათასი ლარის 82,1%.

02 03 01 02 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა - დაფინანსებულია 186,0 ათასი ლარით; გეგმური მაჩვენებლის - 197,9 ათასი ლარის 94,0%. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;

განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებული პუნქტების და ქუჩების 13869 განათების წერტილის ექსპლუატაცია, მათ შორის: ქ. მცხეთის ქუჩების, სკვერებისა და არქიტექტურული ძეგლების განათების 2036 წერტილის და 60 სოფლის დასახლებული პუნქტების, ქუჩების გარე განათების 11833 წერტილის, 397314 მ სიგრძის ელსადენის და 206 ელგამშვები კვანძის მოვლა-პატრონობა, ამორტიზებული და მწყობრიდან გამოსული ელმოწყობილობების ახლით შეცვლა, შეიცვალა 3642 ცალი სხვადასხვა ტიპის ნათურა, 77 ცალი ავტომატური ამომრთველი, 69 ცალი ელგამშვები მოწყობილობა, 131 ცალი ფაიფურის მასრა, 256 ცალი დროსელი, 90 ცალი ეკოსანათი და 26 ცალი პროექტორი, 32 ცალი ფოტორელე, 66 ცალი იგნატორი, 1691 მ სიგრძის ელსადენი და 341 მ გოფრ/მილი.

02 03 02 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია - დაფინანსებულია 19,9 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 27,2 ათასი ლარის 73,4%.

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სოფ. მუხრანში გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ობიექტების კომუნიკაციების ქსელზე დაერთება;

02 04 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია - დაფინანსებულია 325,3 ათასი ლარით (მათ შორის, ტრანსფერი 139,7 ათასი ლარი); გეგმური მაჩვენებლის - 715,1 ათასი ლარის - 45,5%.

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია მერიის შენობაში სასაწყობე მეურნეობის მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული უსახური და მიტოვებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი (მთავრობის განკარგულება N1840 16.10.2023წ.),

მიმდინარეობს და გრძელდება სოფ. მუხრანში საცხოვრებელი კორპუსების სარემონტო სამუშაოები; ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩაზე არსებული სანიტარული კვანძის რეაბილიტაცია.

02 05 სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება - დაფინანსებულია 1 629,4 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 2 183,5 ათასი ლარის 74,6%, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: 10 ერთეული ავტობუსის ღირებულების და ავტობუსების გეგმური ფლობის მომსახურების ანაზღაურება, რემონტის ხარჯი, ავტობუსების თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა და მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება;

02 06 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელეები) დაფინანსებულია 263,7 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი 23,2 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის 365,8 ათასი ლარის 72,1%;

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია ქ. მცხეთა, ნარეკვავის დასახლებაში სააკადის ქუჩის ბოლოში არსებული სკვერის მოწყობა (რგფ); ქ. მცხეთაში, ღართისკარის დასახლებაში არსებული სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების (სამხედროს ქ. N12 ა-ში არსებული სკვერის) რეაბილიტაცია; სოფ. ციხისძირში ახალი სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ 72.10.02.104-ის მიმდებარედ (ნაგავსაყრელი); მიმდინარეობს და გრძელდება სკვერებში გახარჯული წყლის გადასახადის დაფინანსება;

02 06 02 დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა - დაფინანსებულია 39,2 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 43,8 ათასი ლარის - 89,4%; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა არსებული დაზიანებული ბორდიურების, საყრდენი კედლების, მოსაცდელების სარემონტო სამუშაოები, გარე განათების ბოძების და საგზაო ნიშნების ჩაბეტონება, მოაჯირების, ხის სანაგვე ურნების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების, სკამების, ნაგვის კონტეინერების, სკვერებში წყლის ონკანების, შეკეთება, კანალიზაციის გაწმენდა.

02 06 03 სადღესასწაულო ღონისძიებები დაფინანსებულია 421,1 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 424,2 ათასი ლარის - 99,3%;

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისთვის საახალწლო დეკორაციების მონტაჟი/დემონტაჟი/დასაწყობება, არსებული ინვენტარის რესტავრაცია/მონტაჟი/დემონტაჟი/დასაწყობება.

02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსებულია 143,0 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი 37,7 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის - 956,8 ათასი ლარის - 14,9%;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ განსაზღვრული მცირე ინფრაპროექტების განსახორციელებლად საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

02 09 პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება დაფინანსებულია 295,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 949,0 ათასი ლარის - 31,2%;

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (97,5 ათასი ლარი) და ჩატარებული სამუშაოების ხარისხზე ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების (198,3 ათასი ლარი) შესყიდვა.

02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - დაფინანსებულია 1 602,2 ათასი ლარით (მათ შორის, 1 408,0 ათასი ლარი სპეციალური ტრანსფერი), გეგმური მაჩვენებლის - 3 192,5 ათასი ლარის - 50,2%;

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია სოფ. მცხეთაში ბებრის ციხის მიმდებარედ, მდ. არაგვის ხეობაში ნაპირსამაგრის მოწყობა; სოფ. ბიწმენდში, ახატნის ხევის ნაპირსამაგრის მოწყობა, სოფ. ნავდარაანთკარში, თემამის ხევში ნაპირსამაგრის მოწყობა.

მიმდინარეობს ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული გზების აღდგენა სოფლებში: თეხამი, კველიანი, ნიჩბისი; დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა სოფლებში: ზაქარო, გალავანი.

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა დაფინანსებულია 1 501,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 1 637,7 ათასი ლარის - 91,7%; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;

საანგარიშო პერიოდში ყოველდღიურად ხდებოდა ქ. მცხეთის 179420 კვ.მ. ფართობის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ქუჩების გაწმენდა ქვიშისა და ნარჩენებისგან, თოვლის და ყინვიანი ამინდების დროს სოფ. ლისის, წოდორეთის, მსხალდიდის, ნაფეტვრების, ნიჩბისი, ფრეხეთის, საგურამოს ქუჩებში დაიყარა 44 ტონა ქვიშა-მარილი;

განხორციელდა ქალაქ მცხეთის (მათ შორის, ქალაქის სასაფლაოს ტერიტორია) და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან 12 სხვადასხვა ტევადობის ნაგავმზიდით საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა 45 კმ-ზე, კასპის ნაგავსაყრელზე: ქ. მცხეთიდან და სოფ. საგურამოდან - დღეში ორჯერ, სოფ. მუხრანიდან, მისაქციელიდან და ნატახტრიდან ყოველდღიურად, ხოლო დანარჩენი სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან - დღეგამოშვებით; აღნიშნულ პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახლებული პუნქტებიდან და ორგანიზაციებიდან სულ გატანილ იქნა 12506 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, მათ შორის, ქ. მცხეთიდან - 2437 ტონა, სოფლებიდან - 8619 ტონა, ორგანიზაციებიდან - 1450 ტონა.

საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ პუნქტებში დაიდგა 1,1 კუბ.მ ტევადობის პლასტმასის 470 ცალი ახალი ნარჩენების კონტეინერი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია სულ 1717 ცალი 1,1 კუბ.მ ტევადობის ნარჩენების კონტეინერი, მათ შორის, ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე - 257 ცალი, სოფლებში - 1310 ცალი, ორგანიზაციებში -150 ცალი .

პროგრამის ფარგლებში სისტემატურად, ყოველი წვიმის შემდეგ, ხორციელდებოდა ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისგან, ასევე გაიწმინდა სანიაღვრე არხი სოფ. საგურამოში, კოკისპირული წვიმის შედეგად ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენისაგან.

ყოველდღიურად ხდებოდა ქ. მცხეთის სასაფლაოს ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.

03 02 01 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა დაფინანსებულია 110,6 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 190,0 ათასი ლარის - 58,2%; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“-ს ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები;

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 152000 კვ.მ. ფართობის მწვანე საფარის ნორმალური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად სისტემატურად ხდებოდა პარკებისა და სკვერების ფერდობების და გაზონების მწვანე ფართობის ტერიტორიების გაკრეჭა-დაფოცხვა, მწვანე ნარგავების შემობარვა, ჯამების მოწყობა, ხმელი ხეების მოჭრა, ეკალბარდის გაჩეხა, ბუჩქების და გაზონების გაკრეჭა, მოიჭრა 35 ძირი ამორტიზებული, ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ხე, მთლიანად გაიჩეხა და გაიწმინდა ეკალ-ბარდებისა და გამხმარი ტოტებისაგან მუხათგვერდში ცენტრალური გზიდან ჭაშნიკამდე გზის მიმდებარე ტერიტორიები და თეატრონის ტერიტორია, ამ სამუშაოების დროს გატანილ იქნა დაახლოებით 300 კვ.მ. ნარჩენი.

03 02 02 მწვანე ნარგავების გაშენება დაფინანსებულია 25,5 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 69,6 ათასი ლარის - 36,6%; საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია დაზიანებული და დაავადებული ხეების მოჭრა-გადაბეღვა;

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 4 133,1 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 4 645,5 ათასი ლარის- 89,0%;

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“თა გაერთიანება“.

საანგარიშო პერიოდში ქ. მცხეთის N3, სოფ. ძეგვის და სოფ. საგურამოს საბავშვო ბაგა-ბაღებში დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შესაბამისად, რეაბილიტაციის დასრულებამდე განხორციელდა ქ. მცხეთის N3 და სოფ. ძეგვის ბაგა-ბაღის აღსაზრდელების გადაყვანა მცხეთის N2, N4 და სოფ. ნიჩბისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში, ხოლო სოფ. საგურამოს საბავშვო ბაგა-ბაღისთვის მოხდა ალტერნატიული ფართის დაქირავება სოფლის ტერიტორიაზე.

გაერთიანების საბავშვო ბაგა-ბაღებში დაიწყო ადრეული განათლების კურიკულუმის - თამაში - დანერგვა; განხორციელდა საბავშვო ბაგა-ბაღების პერსონალის (დირექტორები, აღმზრდელები, სპეცპედაგოგები, აღმზრდელის თანაშემწეები) გადამზადება.

საბავშვო სააღმზრდელო კურსი დაასრულა სასკოლო ასაკის 500 ბავშვმა. 10 ივნისიდან დაიწყო და სექტემბრის თვეში დასრულდება სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვთა რეგისტრაციის პროცესი.

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსებულია 6,6 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 347,1 ათასი ლარის - 1,9%; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობა-ვენტილაციის მოწყობის დასრულებული სამუშაოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხის ჩარიცხვა;

04 03 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დაფინანსებულია - 176,5 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 220,0 ათასი ლარის 80,2%; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. განხორციელდა ყოველდღიურად დაახლოებით 230 ბავშვის წაყვანა ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საბავშვო ბაღი, ახლოს მდებარე საბავშვო ბაღში და მათი უკან, სახლში დაბრუნება.

04 04 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა დაფინანსებულია 420,8 ათასი ლარით, (მათ შორის, მიზნობრივი ტრანსფერი 400,1 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის 460,4 ათასი ლარის 91,4%; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა: საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასის 83 წარჩინებული მოსწავლის წახალისება ფულადი ჯილდოთი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (მიზნობრივი ტრანსფერი).

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება დაფინანსებულია 1758,1 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 2 970,8 ათასი ლარის - 59,2% , შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

05 01 01 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 172,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 182,5 ათასი ლარის - 94,3 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“.

საანგარიშო პერიოდში სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებდა 17 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი), სადაც ჩარიცხულია 315 ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობდა 9 სოფელში და ქ. მცხეთაში, საფეხბურთო სეზონში სკოლის გუნდები მონაწილეობენ აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის და მცხეთა-მთიანეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ჩემპიონატებში.

05 01 01 02 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 138,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 157,0 ათასი ლარის - 87,9%, საანგარიშო პერიოდში

დაფინანსებულია ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია“;

აკადემიის მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეხეს ნიჩბოსნობის სხვადასხვა სახეობებში და საპრიზო ადგილები დაიკავეს საქართველოს ასაკობრივ ჩემპიონატზე, საქართველოს თასის გათამაშებაზე და აზერბაიჯანში გამართულ საერთაშორისო რეგატაში. წარმატებული სპორტსმენები შეყვანილ იქნენ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში.

05 01 01 03 ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 261,7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 267,7 ათასი ლარის - 97,8 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა“;

სკოლაში ფუნქციონირებს სამი ასაკობრივი ჯგუფი, ირიცხება 509 მოსწავლე. საანგარიშო პერიოდში აკადემიის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს სპორტულ ღონისძიებებში (29), მოიპოვეს საპრიზო ადგილები და ლიცენზიები სხვადასხვა წონით კატეგორიაში.

05 01 01 04 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 143,2 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 151,0 ათასი ლარი - 94,8%, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა“;

სკოლაში ფუნქციონირებს 17 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი (კარატეს - 5, ველოსპორტის - 4, კრივის - 2, კალათბურთის - 2, ფრენბურთის - 1, ტაეკვანდოს - 1, შერეული ორთაბრძოლების - 1, ჭადრაკის - 1), სადაც რეგისტრირებულია 311 მოსწავლე (242 ვაჟი, 69 გოგონა), სკოლის მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეხეს რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, სკოლაში ამოქმედდა ველოსპორტში გოგონების ჯგუფი, ჩატარდა სასკოლო ოლიმპიადა „მხიარული სტარტები“, გაიმართა ღია პირველობები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მასობრივი სპორტული აქტივობები, გამოვლინდა 2023 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა ათეული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ ფასიანი საჩუქრებით.

05 01 01 05 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“ დაფინანსებულია 229,1 ათასი ლარით გეგმური მაჩვენებლის - 247,6 ათასი ლარი - 92,5%.

საანგარიშო პერიოდში ყოველი დღის ბოლოს ხორციელდება საცურაო აუზების დეზინფექცია, ასევე, წყლის სინჯების შემოწმება ლაბორატორიულად, გაცემულია 3247 აბონემენტი, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირებზე - 186, სოციალურად დაუცველებზე - 258, მარჩენალდაკარგულ ბენეფიციარზე - 14, შშმ სტატუსის მქონე ბენეფიციარზე - 2.

05 01 01 06 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 50,0 ათასი ლარით გეგმური მაჩვენებლის - 50,0 ათასი ლარის - 100,0 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი „ყაზბეგი“.

განხორციელდა ბავშვთა სარაგბო წრეებისთვის სავარჯიშო ინვენტარის შეძენა.

05 01 02 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსებულია 764,2 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 1 915,0 ათასი ლარის - 39,9 %.

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია სოფ. წილკანში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობს და გრძელდება სოფ. მუხრანში (პატარა ქანდა) მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფ. ქსოვრისში საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა (ს/კ 72.01.03.487), ქ. მცხეთაში, თეატრონის მიმდებარედ საკალათბურთო ღია მოედნის მოწყობა, სოფ. წეროვანში

არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები, სპორტული ინვენტარის შესყიდვა.

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება დაფინანსებულია 1 241,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 1 579,7 ათასი ლარის - 78,6%, შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

05 02 01 01 კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა დაფინანსებულია 921,5 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 1 030,0 ათასი ლარის - 89,5%, დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“;

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები (71): კონკურსები, შემოქმედებითი ჯგუფების კონცერტები, თეატრალური დადგმები, ღია გაკვეთილები, მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის მთავარ ბიბლიოთეკაში საზეიმოდ გაიხსნა მირზა გელოვანის სახელობის ახალგაზრდული დარბაზი; ცენტრის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა გუნდმა და ფორტეპიანოს კლასის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ქ. თბილისში, საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირის საკონცერტო დარბაზში, საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანების მიერ ორგანიზებულ რესპუბლიკურ კონკურს-ფესტივალში „რონდო კლასიკა“; თურქეთში გამართულ ტრადიციულ ფესტივალ-კონკურსზე - „ეგეოსის თასი 2024“ - მონაწილეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „როკვა“.

საანგარიშო პერიოდში ხელშეწყობილია ცენტრთან არსებული შემოქმედებითი ჯგუფები, ანსამბლები და ინდივიდუალური შემსრულებლები, გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, შექმნილია სასცენო რეკვიზიტები.

05 02 01 04 მუზეუმების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 22,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 22,0 ათასი ლარის - 100 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს კომუნალური ხარჯები;

05 02 03 კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსებულია 136,7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 352,1 ათასი ლარის - 38,8%, საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრისთვის“ სხვადასხვა სახის მუსიკალური ინსტრუმენტების შესყიდვა.

05 02 05 კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 160,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 165,6 ათასი ლარი 97,1 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრმა“ საწესდებო მიზნების შესაბამისად განახორციელა დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტები, მიმდინარეობს მუშაობა ახალ გამოწვევებსა და აქტივობებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, ურბანული დაგეგმარების და ტურიზმის განვითარების მიმართულებით.

2024 წლის 6 თვეში მცხეთის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურა 12996 უცხოელ ტურისტს (იანვარში - 307, თებერვალში - 766, მარტში - 1204, აპრილში - 2835, მაისში - 2814, ივნისში

- 5070). უმრავლესობა ორგანიზებული ტურისტული ჯგუფებია. ტურისტები იყვნენ რუსეთიდან, ესპანეთიდან, ინდოეთიდან, ტაილანდიდან, პოლონეთიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან და ა.შ.

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია 571,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 717,1 ათასი ლარის - 79,7%, შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინანსებულია 163,7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 167,1 ათასი ლარი 98,0 %, (მათ შორის, მიზნობრივი ტრანსფერი 133,6 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები;

განხორციელდა სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის, ასევე, დერატიზაცია-დეზინსექციის ღონისძიებები, კერძოდ: ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში (ც ჰეპატიტი, აივ ინფექცია/შიდსი) გამოკვლევა ჩაუტარდა 1340 ბენეფიციარს; დედათა და ბავშვთა დაცვის პროგრამით სწრაფი კომბინირებული ტესტებით გამოკვლევა ჩაუტარდა 19 ორსულს, გეგმური იმუნიზაცია ჩაუტარდა სხვადასხვა ასაკის 746 ბავშვს და მოზარდს; ზედამხედველობა განხორციელდა 11 საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ობიექტზე, 19 საბავშვო ბაღზე, 17 საჯარო სკოლაზე; თამბაქოს კონტროლის ფარგლებში შემოწმდა 16 საჯარო სკოლა, 88 სავაჭრო ობიექტი, 26 სილამაზის სალონი, 33 ტრანსპორტი, 28 საჯარო დაწესებულება, 35 კაფე-რესტორანი, 20 სასტუმრო, 17 სამედიცინო დაწესებულება, 2 დარბაზი, 4 სტადიონი; ჰელმინთებზე კვლევა ჩაუტარდა 55 პირს; ჩატარდა საბონიფიკაციო სამუშაოები: ინსექტიციდით დამუშავდა (40000 კვმ ფართობი) ცხოველების სადგომები, სადარბაზოები, სარდაფები, მიტოვებული შენობები.

06 01 02 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება დაფინანსებულია 408,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 550,0 ათასი ლარი - 74,2%; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციის ღირებულების დაფინანსება (739 ბენეფიციარი), აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე არასრულწლოვანი პირების (32 ბენეფიციარი) ფინანსური დახმარება.

06 02 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა დაფინანსებულია 627,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 993,3 ათასი ლარის 63,2%;

საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია: ცელიაკით დაავადებულ 4 ბენეფიციარს; მესამე და მეტი შვილის შეძენაზე - 32 ბენეფიციარს, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 1 მოქალაქეს, დღის ცენტრით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 3 ბენეფიციარს; 18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებულ 2 პირს გაეწია საკურორტო დახმარება; ხანძრის შედეგად დაზარალებული და თავშესაფრის არმქონე 1 ოჯახი ექვსი თვით ქირით იქნა გაყვანილი; დაფინანსდა დღის ცენტრით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობა; აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით 1745 გაჭირვებულ მოქალაქეს საჩუქრად გადაეცა სასურსათო კალათა; პროგრამის ფარგლებში ჟანგბადის აპარატით სარგებლობს 6 ბენეფიციარი.

06 02 02 ერთჯერადი და სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 72,0 ათასი ლარით გეგმური მაჩვენებლის 72,1 ათასი ლარის 99,9 %; დახმარება გაეწია 540 ბენეფიციარს და ასი და მეტი წლის ასაკის ერთ უბუცეს პირს;

06 02 03 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება დაფინანსებულია 0,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 2,0 ათასი ლარის - 37,5%;

9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მსოფლიო ომის მონაწილე 1 ვეტერანზე გაიცა ფინანსური დახმარება, ხოლო გარდაცვლილი ვეტერანის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება გაეწია 2 ოჯახს.

06 02 04 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება დაფინანსებულია 27,2 ათასი ლარით (24 ბენეფიციარი), გეგმური მაჩვენებლის 25,6 ათასი ლარის 95,1 %;

06 02 05 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 37,6 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 42,6 ათასი ლარის 88,3 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება".

საანგარიშო პერიოდში გაერთიანებამ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოში წარადგინა მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა თავშესაფრის (რომელიც საქართველოს დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს გადაეცა) აღჭურვისა და თავშესაფრის ტერიტორიაზე მინი სასათბურე მეურნეობის მოწყობის 420 000 ლარის ღირებულების საპროექტო განაცხადი. ასევე დაწყებულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის აშშ-ს თავდაცვითი ურთიერთობების ოფისის მიერ საჩუქრად გადმოცემული სასმელი წყლის ლაბორატორიის აღჭურვილობის (19 000 აშშ დოლარი) მონტაჟი.

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება დაფინანსებულია 63,8 ათასი ლარით გეგმური მაჩვენებლის 70,9 ათასი ლარის 90,0 %; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" .

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მზრუნველობამოკლებული და შშმ 37 ბენეფიციარის დღეში ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა სასადილოში.

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა დაფინანსებულია 3 961,4 ათასი ლარით (გეგმური მაჩვენებლის - 5 063,0 ათასი ლარის - 78,2 %) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა შეადგინა 700,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივმა დაფინანსებამ შეადგინა 631,7 ათასი ლარი - 90,2%. მათ შორის, შრომის ანაზღაურება 479,0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 111,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯი 36,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,6 ათასი ლარი;

01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია დაფინანსდა 3 321,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 4 333,4 ათასი ლარის - 76,7 %, მათ შორის, შრომის ანაზღაურება 1 966,8 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 1 127,6 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 14,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯი 45,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 166,9 ათასი ლარი;

01 01 04 საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება დაფინანსდა 7,9 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 28,9 ათასი ლარის - 27,3 %;

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება შემოსულობების, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის, გადასახდელების პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით და ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და შპს „სოფწყალი“-ს ბიუჯეტების შესრულების შესახებ წარმოდგენილია დანართებით N1 - 4.